

Egenkontroll Tech Lift M4

Efter avslutad installation ska följande checklista kontrolleras och godkännas av ansvarig installatör.

- | | |
|---|--------------------------|
| Kontrollera alla skruvfästen | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollera gräns-/ändlägesbrytaren | <input type="checkbox"/> |
| Glidsko i aluminiumskenor smord | <input type="checkbox"/> |
| Elektrisk anslutningskontroll | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollera eldörrens lås (justera vid behov) | <input type="checkbox"/> |
| Kontroll av körfunktioner och nödstopp | <input type="checkbox"/> |
| Kontroll av klämskydd nedåt | <input type="checkbox"/> |

Datum-----

Hissnummer -----

Installationsadress -----

Installatör-----

TECHLINE
SWEDEN AB

Tech Line Sweden AB

Kyrkbacken 2
SE-507 90 Brämhult
Mejl: info@techline.nu
Telefon: +46 (0)723 735506 or +46 (0)709 837972
Hemsida: www.techline.nu
Org-nr: 5592480585